

Checklist inbedrijfstelling installatie

Installateur	:	
Contact persoon ter plaatse	:	
Order nummer	:	
Adres installatie	:	
Huisnummer	:	
Postcode/plaats	:	
Gewenste datum IBS*	:	

Type installatie	:	nieuwbouwhuis	ja/nee
Serie nummer binnendeel	:		
Serie nummer buitendeel	:		
Indien splitopstelling de afstand tussen binnen- en buitendeel i.v.m. koudemiddel inhoud			Mtr:
Hoogteverschil tussen binnen- en buitendeel (oliebocht om de 5 meter zie montagehandleiding)			Mtr:
Draairichting elektrisch net	:		
Type nummer boiler	:		
Type nummer buffer	:		
Type thermostaat	:		
Totale systeeminhoud inclusief buffer	:	Ltr	

Voorwaarden welke voldaan moeten zijn voor een correcte inbedrijfstelling (a.u.b. aanvinken)

<input type="checkbox"/>	Installatie documenten en principeschema's aanwezig**	
<input type="checkbox"/>	Koelfunctie aanwezig	
<input type="checkbox"/>	Aanwezig koudwaterleiding/koelleiding dampdicht geïsoleerd	
<input type="checkbox"/>	Componenten voor koelbedrijf geïnstalleerd	
<input type="checkbox"/>	Alle koeltechnische handelingen voltooid conform F-gassen reglement	
<input type="checkbox"/>	Voordruk expantievat conform handleiding ingesteld op:	Bar:
<input type="checkbox"/>	Aangesloten op een bron, restwarmte of ijsbuffer	
<input type="checkbox"/>	Verwarmingcircuit volledig geïnstalleerd en aangesloten volgens montage- en servicehandleiding	
<input type="checkbox"/>	Bypass klep (indien aanwezig) ingesteld volgens montage- en servicehandleiding	
<input type="checkbox"/>	De gehele installatie afgevuld en ontluicht	
<input type="checkbox"/>	Bestaande vloerverwarming gecontroleerd op voldoende volumestroom en systeeminhoud	
<input type="checkbox"/>	De warmte pomp elektrisch aangesloten en er is spanning aanwezig volgens montage- en servicehandleiding	
<input type="checkbox"/>	Installateur aanwezig tijdens de opstart	
<input type="checkbox"/>	Installatie en werkomgeving voldoen aan de arbeidsomstandighedenwet	

Opmerkingen :

Naam & Handtekening:

** nummer bijgeleverd schema :

* in overleg technische dienst